

週間工程表

令和 2 年 4 月 13 日 ~
令和 2 年 4 月 26 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内
工期:平]

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)						備考
	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工	排水管設置				排水管設置								A 2 検査路						
A1橋台	ヤード内片付け																		
地覆工(歩車道)	鉄筋組立 (A1-P1)				歩車道境界型枠組立 (A1-P1)								C打設 15m3						
地覆工(歩車道)	休工 休工				鉄筋組立 (P1-P2) 型枠組立 (P1-P2)								C打設 18m3 休工 休工						
地覆工(歩車道)	足場解体												鉄筋組立 (P2-A2)						
伸縮継手工					A2型枠解体 高欄設置														
A2橋台	2 地覆 C				足場解体								足場解体						
P2橋脚					仕上げ・足場解体														
資機材	生コン 4m3				足場材 返却 2台								生コン 15m3 生コン 18m3						
搬入出車両	1台												4台 5台						
クレーン																			
予定																			
段階確認	歩車道境界鉄筋 14:00~																		
立会	相川地区 工程会議																		
現場行事	相川地区 工程会議																		
社内品質証明																			
社内安パト	14:00~																		