

週間工程表

令和 2 年 7 月 13 日 ~
令和 2 年 7 月 26 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内
工期:平成30年2月17日~令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)				備考		
	7/9 木	7/10 金	7/11 土	7/12 日	7/13 月	7/14 火	7/15 水	7/16 木	7/17 金	7/18 土	7/19 日	7/20 月	7/21 火	7/22 水	7/23 木	7/24 金		7/25 土	7/26 日
排水管工																			
A1橋台																			
地覆工(歩車道)																			
地覆工(歩車道)																			
地覆工(歩車道)																			
高欄工																			
調整コンクリート工																			
足場工																			
資機材																			
搬入出車両																			
クレーン																			
予定																			
段階確認																			
立会																			
現場行事																			
社内品質証明																			
社内安パト																			

相川地区
工程会議

店社安パト

女性パト