週間工程表

令和 2 年 7 月

9 日

27 日 ~

令和 2 年 8 月

現場代理人

監理技術者

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事 工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内

工期:平成30年2月17日~令和2年10月30日

																		~
	先週(実績)				今週(実施)							来週(予定)						
月 日 工種·種別	7/23 木	7/24 金	7/25 土	7/26 日	7/27 月	7/28 火	7/29 水	7/30 木	7/31 金	8/1 土	8/2	8/3 月	8/4 火	8/5 水	8/6	8/7 金	8/8 土	8/9 日
排水管工																		
A1橋台																		
地覆工(歩車道)		休工			A 1検	A1検査路設置								A 2踏掛版 打設			打設	
地覆工(歩車道)																		
地覆工(歩車道)																		
高欄工								ヤード	片付け									
調整コンクリート工																		
足場工																	生コン	
資機材																	生コン 16m3	
搬入出車両																		
クレーン																		
予定																		
段階確認															Ē	配筋検査		
立会							目川地区 5-11-0=業		目川地区									
現場行事						-	□程会議 	F	問整会議									
社内品質証明						J	店社安パ	٢										
社内安パト																		