

週間工程表

令和 2 年 8 月 24 日 ~
令和 2 年 9 月 6 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事
 工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内
 工期:平成30年2月17日~令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)						備考
	8/20 木	8/21 金	8/22 土	8/23 日	8/24 月	8/25 火	8/26 水	8/27 木	8/28 金	8/29 土	8/30 日	8/31 月	9/1 火	9/2 水	9/3 木	9/4 金	9/5 土	9/6 日	
踏掛版工A1	A1踏掛版				打設							型枠解体							
橋体工												仕上げ・不陸撤去							
防水工																			
舗装工																			
片付け工	事務所撤去・移転											ヤード片付け							
防護柵工																			
連結工							床版C												
資機材					生コン 18m3		生コン 0.5m3												
搬入出車両																			
クレーン																			
予定					生コン試験 8:30~							圧縮強度 24N確認							
段階確認				A1														出来形 クラック調査	
立会												富士生コン							
現場行事						連結式 10:00~												13:30~	
社内品質証明																		出来形 クラック調査	
社内安パト																		9:30~	