

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
10/11	月	P2~P3間:足場組立 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
10/12	火	P2~P3間:橋桁架設 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
10/13	水	P2~P3間:橋桁架設 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
10/14	木	P2~P3間:足場組立・夜間準備 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業 (夜間)先小倉交差点上架設作業
10/15	金	P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業 (夜間)先小倉交差点上架設作業
10/16	土	休 工

【お願い】

10/14(木)~10/15(金)(予備日10/16(土))22:00~翌5:00まで先小倉交差点付近において車線規制を実施します。現場周辺の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全を第一に円滑に作業を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。