

曜日 工種	3月																															備考
	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	
【又穂団地】 1号棟																																
建築除却等																																
土留工	北面アンカー					アンカー緊張35本(多1単34)																										
	プラント解体					自立矢板 頭つなぎ(西・東)																										
	腹起し盤		腹起し設置																													
地下解体											スロープ作成		地下解体 底版解体 南東より																			
2号棟																																
建築除却等																																
地上解体 (南側)	地中梁・基礎上部撤去(GL-1.5mより上)、ガラ搬出 小割仕分け																															
地下解体 (北側)	地下解体 (26-21通り) 底版撤去まで																															
杭引抜き	支持力確認		杭抜き (北西より順次)																													
3号棟																																
土木工事																																
構造物撤去工	西側As舗装撤去(北・南)																															
埋戻工	残土ふるい分け、仮置き																															
東側歩道																																
土木工事、植栽	歩道切り替え 構造物撤去、伐根												施設復旧、舗装工																			
UR庄内通																																
建築除却等											吸気換気塔周り 薬液注入																					