

7月の基盤整備のお知らせ

地域住民の皆様方へ

令和 5年7月 吉日

近隣住民の皆様方に置かれましては、平素より基盤整備工事に対するご理解とご協力をいただき誠に有難うございます。

発注者：独立行政法人 都市再生機構中部支社

施工者：株式会社 浅沼組 名古屋支店

7月の工事予定ですが、1号棟、2号棟北側は共に杭抜き作業が終わり、埋戻しと鋼矢板の引拔を行い、舗装・地下埋設管の撤去等を行っていきます。2号棟南側は鋤取り掘削を行います。

3号棟は地中梁、基礎上部解体作業と小割・搬出、鋤取り掘を行います。

アーバンラフレ庄内通の東側通路では既設の吸排気塔の撤去、フェンスの復旧を行います。

工事中、何かとご迷惑やご心配をお掛けしますが、ご理解・ご意見を受け賜れますよう、何卒

よろしくお願い申し上げます。

記

1. 工 事 件 名 R03-支-又穂他1団地基盤整備工事
2. 全体工事概要 【又穂団地】 1号棟 15F、2号棟 11F、3号棟 8F
3. 全体工事期間 令和 3年 10月 5日 ~ 令和 5年 8月 15日(予定)
4. 工事に関する連絡先

工事監督員事務所	052-938-6393
浅沼組現場事務所	052-528-6055
渉外担当	： 木村 陽 080-1617-4281
現場代理人・監理技術者	： 川上 幸文 090-1674-1858

工 種	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号棟	アンカー除去(西・東面・北) 腹起し撤去(西・北・東面)								鋼矢板引抜307枚 50枚/日								埋戻し														
建築除却等																															
土留め工																															
水替え工																															
土木工事																															
埋戻し																															
基礎整備																															
2号棟	鋼矢板引抜 385枚 50枚/日								埋戻し 2層分															埋戻し							
建築除却等																															
土留め工																															
水替え工																															
土木工事																															
埋戻し(北)																															
鋤取り掘削(南)																															
基礎整備																															
3号棟	ラッフル上部基礎解体																														
建築除却等																															
地下解体																															
水替え工																															
土木工事																															
鋤取り掘削																															
UR庄内通	吸排気塔 掘削、撤去、埋戻し、通路復旧															フェンス復旧															

5. 施工状況写真

