

落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管建設事業工事説明会

皆様から頂いた質問と当局の回答

※本文書は、皆様から頂いた質問と当局の回答を要約したものとなります

※質問の趣旨に沿った回答や今後の対応について※赤字にて補足・追記させていただいております

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 日 時 | 令和5年7月10日（月）午後7時15分から9時15分まで | |
| 場 所 | 中丸集会所 | |
| 1 | 参加者 | 詳細な工程はないのか。また、工程表で見るとかなり長期にわたって中丸児童遊園を使用するが、工程を詰めることはできないのか。 |
| | 下水道局 | 今日のところは、こちらの工程表しかございません。 ※今後、工事のお知らせに、詳細な工程表を付けて配布するなど周知に努めてまいります。 |
| 2 | 参加者 | 工事期間中、子供たちが使えるような代替の公園はないのか。 |
| | 下水道局 | 離れたところに中丸なかよし児童遊園等ありますが、中丸児童遊園の作業ヤードを、可能な限り小さくし、開放範囲を代替地とさせていただきたいと考えています。 |
| 3 | 参加者 | 樹木について、どちらに移植する予定か。移植後の管理はどのようなするのか。 |
| | 下水道局 | 樹木の移植先は、下水道局の砂町水再生センターです。樹木管理は、当局の職員が水やり等行ってまいります。 ※説明会での回答を訂正いたします。樹木管理は、当局の職員ではなく、工事の受注者が行います。 |
| 4 | 参加者 | 今の予定としては移植復旧なのか教えてください。 |
| | 下水道局 | 樹木の復旧については、樹木診断により健全度の確認を行い、公園管理者の板橋区と協力し検討してまいります。 ※現時点では、14本のうち11本を移植復旧として考えています。 |
| 5 | 参加者 | 土曜日と祝祭日は工事を行わないようにできないのか。 |
| | 下水道局 | 土曜日の作業も考えてございます。皆様方からご要望があれば、土曜は作業しない形も考えてございます。 ※作業順序等からやむを得ず作業する可能性がございますが、基本的には土曜日・祝祭日の作業は、行わない方向で検討してまいります。 |
| 6 | 参加者 | 夜間の作業が、あるのかどうか教えてほしい。 |
| | 下水道局 | 夜間の作業は、中丸児童遊園で行う予定はございません。ただ、大型の重機を、持ち込む際は警察からの指導で早朝や夜間に運搬する場合がございます。 |
| 7 | 参加者 | 立坑はそもそも何に使うのか教えてほしい。工事内容を教えてほしい。 |
| | 下水道局 | シールドマシンが到達したら、立坑から取り出します。その後、人孔というマンホールを作ります。 これは、緊急時に人間が退避できるようにすることや、緊急時に資材搬入が必要な場合に使用しますが、日常の維持管理で中丸児童遊園は使用しません。 |

落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管建設事業工事説明会

| | | |
|----|------|---|
| 8 | 参加者 | 最終的に公園に、マンホールがあることが、わかるような形になるのか。 |
| | 下水道局 | 地上に出るものは、内径60cmのマンホールの蓋と、資材投入用の角蓋が地表面に出ます。角蓋は2.1m×3mになります。 |
| 9 | 参加者 | 基本的な問題は、会議体がないため継続して話し合っていく場がないこと。来た人だけが情報を持ち帰って、他の方が何を考えているかわからない。説明会だとしても話が進まないし、共有されないと思うが、どう考えているか。 |
| | 下水道局 | 公園の復旧等があるため、会議体については板橋区と相談し、どういう形になるか、検討していきたいと考えております。 |
| 10 | 参加者 | 昨日も区の方を呼んで話し合いをしたいという声もすごく多かったが、区を交えた話し合いの場を持っていないのか。 |
| | 下水道局 | 区の考えもございますので、板橋区に伝えさせていただきます。 |
| 11 | 参加者 | 上記内容が整うまでは、工事を始めないということでしょうか。 |
| | 下水道局 | 工事につきましては、家屋調査後、着手という形で考えております。 |
| 12 | 参加者 | 家屋調査の範囲は、どの辺からどの辺までなのか。 |
| | 下水道局 | 家屋調査の範囲は、中丸児童遊園やシールド路線から道路1本分外側の範囲内となります。 |
| 13 | 参加者 | シールドとはトンネルのことか。 |
| | 下水道局 | トンネルのことです。 |
| 14 | 参加者 | シールドは大山とか中丸町などを通るのか。 |
| | 下水道局 | 通ります。 |
| 15 | 参加者 | シールドは地上から深さ何m付近を通るのか。 |
| | 下水道局 | 深さは約30m程度となります。 |
| 16 | 参加者 | シールド工事で、振動等発生するのか。 |
| | 下水道局 | 地上面には振動は発生しないと考えています。いままで通過した地域から振動について、大きな苦情はありませんでした。 |
| 17 | 参加者 | 1日当たりダンプカーが何台通るのか。 |
| | 下水道局 | 最大で1日25台です。 |
| 18 | 参加者 | 土砂運搬のダンプというのはいつぐらいに土砂運搬を行うのか。 |
| | 下水道局 | 8月から家屋調査・工事のお知らせの配布という形となり、その後、家屋調査が終わってから着手となります。家屋調査は2か月ほどを見込んでおり、土砂運搬は着手から4か月後と想定しているため、令和6年2月頃の予定となります。 |
| 19 | 参加者 | 平日、土砂を運搬する大型車の1日の台数が25台ということでしょうか。 |
| | 下水道局 | 1日の土砂運搬車両は22台程度ですが、その他に立坑の築造の中で、資機材等の車両があるので、すべて合わせて1日最大25台となります。 |
| 20 | 参加者 | 令和7年になったら、1日最大運搬の台数が増えることがあるのか。 |
| | 下水道局 | その4工事の人孔築造を行います。1日最大25台程度を今考えております。今後計画が変わるようなことがあれば、改めて周知させていただきます。 |

落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管建設事業工事説明会

| | | |
|----|------|---|
| 21 | 参加者 | 作業時間は8時から5時くらいまでなのか。 |
| | 下水道局 | 昼間の作業で、朝8時から夕方の5時までとなります。 |
| 22 | 参加者 | 片付けも含めて5時なのか。 |
| | 下水道局 | 工事としては5時で終わりますが、片付け後、最終的に作業員等が出るのは5時以降になることもあります。 |
| 23 | 参加者 | この地図だと細かくてわからないが、シールドは具体的にどのあたりを進むのか。 |
| | 下水道局 | 工事のお知らせを今後お配りするので、より見やすくなるかと思います。 ※今後、見やすいルート図の配布などを検討し、周知に努めてまいります。 |
| 24 | 参加者 | シールドは道路形状に全く関係なく直線で進むのか。 |
| | 下水道局 | シールドは民地等に入らない様に、基本的に道路の下を進みます。 |
| 25 | 参加者 | 1日でどれくらいのスピードで進むのか。 |
| | 下水道局 | シールドは1日約8m程度進みます。 |
| 26 | 参加者 | 工事がはじまるとダンプカーが日々25台出入りするのか。 |
| | 下水道局 | 1日の最大が25台になります。 |
| 27 | 参加者 | あそこの細い道（中丸通り）をダンプカーが25台出入りするのか。 |
| | 下水道局 | 山手通りから中丸通りを通り、中丸児童遊園まで1日最大25台です。毎日ではなく、作業の中で1番最大の作業のときに25台になります。 |
| 28 | 参加者 | だいたい1日平均だと、どのくらいの台数なのか。 |
| | 下水道局 | 立坑工の掘削が始まると、平均で20台程度になります。 |
| 29 | 参加者 | 細かい作業内容や時間ごとの台数などを資料としてもらえないのか。 |
| | 下水道局 | 月間工程表を別途作成しまして、付近の皆様にお配りしたいと考えています。 |
| 30 | 参加者 | 車道一車線を1週間止めるとの話があったが、10t、15tトラックが1日何十台と出入りすると、反対車線のほうにも影響あると思うが、渋滞することについてどう考えているのか。 |
| | 下水道局 | この道路を工事車両が占領して渋滞が発生してしまわないかの心配だと思います。現在、発進立坑の落合水再生センターでは、狭い作業ヤードやセンター内に車両が滞留しないように車両の入退場を管理しています。同様に、中丸児童遊園につきましても、すべての車両が集中しないようにしていきます。 |
| 32 | 参加者 | 交通への影響については、現地の状況を確認し渋滞等が発生しないように安全性を含めて、計画していると思うので、紙面でもって示してもらえないか。 |
| | 下水道局 | 交通の影響につきましては、紙面のほうでできる限り、みなさまにお知らせしたいと思っております。 また、今後、工事に関する案内板を公園内に設置させていただこうと思っております。 |
| 33 | 参加者 | マルエツのときはちゃんと交通シミュレーションをしていたが、下水道工事ではやらないのか。 |
| | 下水道局 | 警察からの指導等があればシミュレーションを行いますが、現時点では行っていません。 |

落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管建設事業工事説明会

| | | |
|----|------|--|
| 34 | 参加者 | シールドマシン工法で記憶に新しいのが、調布の高速道路の陥没だと思うが、シールドマシン通過位置もしくは、立坑の付近で陥没等の異常が見られた場合どこに連絡すればよいのか。 |
| | 下水道局 | 配布した資料に記載されている連絡先にご連絡ください。 ※配布した資料とは、当日お配りした A3 の資料です。 |
| 35 | 参加者 | 道路占用許可は及び公園占用は取得しているのか。 |
| | 下水道局 | 道路占用、中丸児童遊園の公園占用について、いずれも取得しています。 ※シールドトンネルについて、板橋区道のうち、その4工事（板谷公園～中丸児童遊園）について申請し許可を得ています。 ※その3工事（落合水再生センター～中丸児童遊園）は、板橋区内のシールドトンネルの着手に合わせて申請することになっています。 |
| 36 | 参加者 | 板橋区へ申請した公園占用の許可申請書の期間はどのくらいか。 |
| | 下水道局 | 許可を頂いた令和5年5月22日から令和8年3月31日です。 |
| 37 | 参加者 | 家屋調査が済んでから工事ははじまるということでしょうか。 |
| | 下水道局 | 家屋調査につきましては、必ず終わってから現場に着手するようにお約束いたします。 ※家屋調査は対象範囲内のうちご希望のあった方を対象として実施します。 |
| 38 | 参加者 | もう意見交換等を行わないのか。 |
| | 下水道局 | ご意見等がある場合は、ご連絡いただければ、私共説明に伺いまして、ご説明いたします。 |
| | | 以上 |