

# 週間工程表

平成 31年 1月 7日 ~  
平成 31年 1月 20日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事  
工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内  
工期:平成30年2月17日~平成32年3月27日

現場代理人	監理技術者
安田	吉川

月日 工種・種別	先週(実績)				今週(実施)							来週(予定)					備考	
	1/3 木	1/4 金	1/5 土	1/6 日	1/7 月	1/8 火	1/9 水	1/10 木	1/11 金	1/12 土	1/13 日	1/14 月	1/15 火	1/16 水	1/17 木	1/18 金		1/19 土
柱頭部工 P1	冬季休暇				足場組換	EV組立		トラベラー組立	主構	上段横梁		リフトアップ	足場組立		下段作業台	支保梁組立	主構準備	
柱頭部工 P2					内部支保工	鉄筋・型枠組立	内部支保工	型枠組立	下床版	鉄筋組立	休工	鉄筋・PC組立	上床版	鉄筋組立				休工
仮設工																		
資機材					足場材	EV搬入	型枠梁ユニット	下段作業レール調整台	上段横張	主構電チェン								
搬入出車両					返却									トラベラ部材				
					1台	2台	2台	3台	3台	2台				2台	2台	2台		
予定																P 2		
段階確認																配筋検査		
立会								相川地区					相川地区			14:30~ ハーネス型		
現場行事								工程調整会議					工程調整会議			安全帯特別教育		
社内品質証明																	P 2	
社内安パト																	配筋検査	
																	14:30~	