

週間工程表

令和 2 年 4 月 6 日 ~
令和 2 年 4 月 19 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内
工期:平]

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)					備考
	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
排水管工	排水管設置				排水管設置							排水管設置						
A1橋台					A1,P1ヤード片付け			工事用道路 手すり交換										
地覆工(歩車道)						鉄筋組立 (A1-P1)						歩車道境界型枠組立 (A1-P1)						
地覆工(歩車道)				休工						休工	休工	鉄筋組立 (P1-P2)			型枠組立 (P1-P2)		休工	
地覆工			落下物防止柵設置車道側			型枠解体 高欄設置		足場解体										
伸縮継手工	A 2 伸縮設置		C															
A2橋台	A 2 地覆型枠						A 2 地覆C								型枠解体高欄設置			
	足場解体・片付け				資材返却									仕上げ・足場解体				
資機材			生コン						生コン									
搬入出車両		足場	4m3		足場	足場			4m3									
クレーン		1台	1台		1台	1台			1台									
予定																		
段階確認																		
立会																		
現場行事						相川地区 工程会議							相川地区 工程会議					
社内品質証明												歩車道境界鉄筋						
社内安パト												14:00~						