

週間工程表

令和 2 年 5 月 25 日 ~
令和 2 年 6 月 7 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内
工期:平成30年2月17日~令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)						備考		
	5/21 木	5/22 金	5/23 土	5/24 日	5/25 月	5/26 火	5/27 水	5/28 木	5/29 金	5/30 土	5/31 日	6/1 月	6/2 火	6/3 水	6/4 木	6/5 金	6/6 土	6/7 日			
排水管工					ウイング施工準備				ウイング施工2リフト				c打設1.5m3								
A1橋台																					
地覆工(歩車道)																					
地覆工(歩車道)																					
地覆工(歩車道)	型枠解体・仕上げ				仕上げ				仕上げ				仕上げ								
高欄工									高欄組立P2-A2												
調整コンクリート工	c打設中央-P2				打設準備				中央-P2												
足場工													P2足場解体								
資機材	生コンポンプ車								生コンポンプ車												
搬入出車両	中央ヤード								P2ヤード												
クレーン	5台								5台												
予定																					
段階確認																					
立会									相川地区調整連絡協議会								相川地区工程会議				
現場行事									防災協工程会議協議会								相川地区工程会議				
社内品質証明																					
社内安パト																					