

# 週間工程表

令和 2 年 6 月 22 日 ~  
令和 2 年 7 月 5 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号 相川1号橋上部工工事  
 工事場所:(国)398号 石巻市北上町十三浜地内  
 工期:平成30年2月17日~令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

月日	先週(実績)				今週(実施)								来週(予定)					備考
	6/18 木	6/19 金	6/20 土	6/21 日	6/22 月	6/23 火	6/24 水	6/25 木	6/26 金	6/27 土	6/28 日	6/29 月	6/30 火	7/1 水	7/2 木	7/3 金	7/4 土	
排水管工	ウイング2リフト施工																	
A1橋台	C打設				C打設		仕上げ					型枠解体						
地覆工(歩車道)			休工	休工							シート養生	休工						
地覆工(歩車道)											足場撤去							
地覆工(歩車道)																		
高欄工																		
調整コンクリート工																		
足場工																		
資機材																		
搬入出車両		生コン 2台					生コン 2台				機材返却 1台	機材返却 1台						
クレーン		A1					A1											
予定																		
段階確認																		
立会																		
現場行事							相川地区 工程会議						相川地区 工程会議					
社内品質証明	店社安パト																	
社内安パト	女性パト																	