

# ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
9/27	月	P2~P3間:架設準備 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
9/28	火	P2~P3間:ベント設備組立 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
9/29	水	P2~P3間:ベント設備組立 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
9/30	木	P2~P3間:ベント設備組立 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
10/1	金	P2~P3間:P2支承設置・架設準備 P3~P4間:現場塗装作業 P4~A2間:壁高欄・地覆作業
10/2	土	休 工
10/3	日	休 工

東広島・呉道路阿賀ICランプ橋鋼上部工事