

地域住民・河川利用者の皆様へ

寒気の候、当地区にお住まいの皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。常日頃より、河川関連工事等へのご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。

本工事は11月13日から工事看板を設置し、草刈を開始しました。20日からは防塵ネット設置作業に入り施工中です。設置完了次第盛土工事を開始します。

本工事の施工にあたりまして、安全を最優先で工事を進めてまいりますので、工事箇所(堤防天端)周辺の工事関係車両の通行、近隣の皆様方、河川利用者の方々へ何かと御不便をおかけすると思っておりますが、工事内容をご理解いただきご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工事概要

- 工事名 H29寺山堤防強化(上)工事
 - 工期 平成29年10月13日 ~ 平成30年3月28日
 - 作業時間 午前8:00 ~ 午後6:00
 - 工事場所 茨城県猿島郡五霞町寺山地先
 - 工事内容 築堤盛土工1式・植生工1式・付帯道路工1式
 - 施工者 株式会社 島村工業 現場事務所 TEL 0280-23-6135
 - 現場責任者 太田 : 携帯電話 090-2317-0071
- ※工事に関する質問・意見・不明な点がある時は上記までお問い合わせください。

工事位置図



完全週休2日制工事実施中

国土交通省 関東地方整備局では、週休2日制モデル工事を各現場において試行がスタートしているところです。今般『週休2日チャレンジサイト』を開設し週休2日の確保に取り組む現場や様々な取り組みの共有を図り、建設業の取り組む「働き方改革」を応援しています。下記のURLは整備局のHP内の『週休2日チャレンジサイト』です。ぜひご覧ください。

<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000021.html>

当現場でも、国土交通省の取り組む『週休2日制工事』にチャレンジしていきたいと思っております！**将来の担い手確保を目標に、働き方を改革していければ、もっともっと建設業に興味をもっていただけるのかと思っております。**こんなに魅力ある建設業のために私たちががんばっていきます！

建設現場の将来の担い手確保と労働環境改善に取り組みます！

H29寺山堤防強化(上)工事

完全週休2日制工事実施中

施工現場に掲示してあります

現場のホームページを開設しました

現場の最新情報・工事中の写真・進捗状況・位置図・アンケート・株島村工業のHPなど、工事に関する情報をいち早くお知らせしていきます。携帯端末などから簡単にアクセスでき、工事現場の面白いところやなかなか見れないところを伝えていきたいと思っております。是非 ご覧ください！

下記のURLまたはQRコードよりアクセスしてください

<http://webban.info/h29terayama>



11月実施工事内容

- 準備工：測量工 起工測量
- ：草刈工
- 仮設工：防塵ネット設置

12月予定工事内容

- 仮設工：防塵ネット設置
- 付帯道路工：側溝工 掘削→基礎→据付
- 河川土工：表土剥ぎ→段切り→盛土

11月の施工状況写真

着工前：上流より



着工前：下流より



草刈状況



草刈完了



起工測量(レーザースキャナ撮影)

工事予定表 工事状況(11月24日現在)

年月	29年			30年			作業の簡単な説明
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備・調査・仮設工	■	■					事前調査・測量 防塵ネット設置
築堤盛土工			■	■	■		土砂を運搬して 土を盛ります
付帯道路工			■	■	■		堤脚水路・坂路を 設置します
植生工					■		盛土完了後 表土を戻します

工事解説

11月は防塵ネットを設置中です。現地での測量も行いました。ネット設置終了後、付帯道路工の水路部を着工していきます。また、12月に入ると盛土工として表土剥ぎ→段切り→盛土の流れで施工していきます。

3月までの長い期間となりますが、工事へのご理解いただきたく何卒よろしくお願い致します。

※天候や施工範囲の変更により、予定に変更が生じる場合がございます。

河川に関するお問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所 大利根出張所
TEL 0480-72-8360
<http://www.krt.go.jp/tonejo/index.htm>

(携帯版) <<川の防災情報>>の"URL"および"QRコード"です。ご利用ください。

<http://i.river.go.jp/>

