

予定表 (主) 仙台村田線 (二日町・八幡工区) 舗装改修工事

	3月																															
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
路面切削 (1次)																																
路面切削 (2次)																																
基層																																
表層																																
取付道路																																
マンホール調整工																																
側溝工																																
区画線工																																
エスコートゾーン																																
ガス撤去工事																																

雨天のため休工

	4月																															
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
路面切削 (1次)																																
路面切削 (2次)																																
基層																																
表層																																
取付道路																																
マンホール調整工																																
側溝工																																
区画線工																																
エスコートゾーン																																
ガス撤去工事																																

雨天のため休工

路面切削工・・・路面切削機にて舗装版を削ります。非常に大きい音がします。

基層工・表層工・取付道路・・・アスファルトフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラーなど舗装用機械でアスファルトを舗設します。大きい音が発生します。

マンホール調整工・側溝工・・・アスファルトカッターを使用し、舗装版を切断します。非常に大きい音が発生します。切断後、バックホウで舗装版を撤去し、マンホールと側溝の入れ替えを行います。大きい音が発生します。