週間工程表

平成　31 年　3 月　11 日　～
平成　31 年　3 月　24 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～平成32年3月27日

現場代理人	監理技術者
安田	吉川

	先週(実績)				今週(実施)							来週(予定)							備考
月　日	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
張出施工　P1	鉄筋・型枠組立		2BL打設	休工	緊張準備	緊張移動	型枠セット 移動組換	鉄筋組立 組換型枠セット	鉄筋組立		休工	内枠組立	鉄筋組立	内枠組立		資材返却	3BL打設	休工	
柱頭部工　P2		クライミング 型枠梁	足場組立 クライミング		足場組立	外型枠組立	外型枠組立	底板セット	鉄筋組立					上床版支保工・型枠組立					
張出施工　P2		鉄筋組立			鉄筋PC組立					内枠組立		内枠組立					鉄筋PC組立		
資機材	型枠梁 鉄筋 足場 3台		PC・生コン 20台			鉄筋3BL ・シースP2 2台										返却 トラック 1台	PC・生コン 20台		
予定																			
段階確認													P2 1BL 鉄筋組立						
立　会																			
現場行事																			
社内品質証明							工程調整会議						工程調整会議			P1 3BL 鉄筋組立			
社内安パト																			