週間工程表

令和　2　年　3 月　30 日　～
令和　2　年　4 月　12 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期:平]

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							
月　日	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	備考
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工								排水管設置					排水管設置						
A1橋台													A1,P1ヤード片付け						
地覆工	A1鋼製排水、										落下物防止柵設置車道側				歩車道境界鉄筋組立				
地覆工	高欄アンカー設置				A1 C							型枠解体高欄設置							
伸縮継手工	型枠解体				高欄設置		A２伸縮設置			C									
A2橋台									A２地覆型枠						A２地覆C				
	型枠解体		支保工		機材返却		足場解体・片付け					資材返却				仕上げ			
資機材	・仕上げ		撤去							生コン					生コン				
搬入出車両		足場・	山留						足場	4m3		足場	足場		4m3				
クレーン		2台	2台						1台	1台		1台	1台		1台				
予定																			
段階確認																			
立　会		安全教育					相川地区							相川地区					
現場行事							工程会議							工程会議					
社内品質証明																			
社内安パト																			