# 週間工程表

令和　2　年　4 月　20 日　～
令和　2　年　5 月　3 日

工事名:平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所:(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期:平]

| 現場代理人 | 監理技術者 |
|---|---|
| 吉川 | 吉川 |

| | 先週（実績） | | | | 今週(実施) | | | | | | | 来週(予定) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月　日 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 備考 |
| 工種・種別 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 排水管工 | 排水管設置 | | | | | | 検査路設置 | | | | | | | | | | | | |
| A1橋台 | | | | | | | | | | | | | | | 足場解体 | | | | |
| 地覆工(歩車道) | | | | | C打設 15m3 | | | | | | | 型枠解体 | | 調整コン | | | | | |
| 地覆工(歩車道) | 型枠組立（P1-P2 | | | 休工 | | | | | C打設 18m3 | 休工 | 休工 | | | | | | | | |
| 地覆工(歩車道) | | | | | 鉄筋組立（P2-A2) | | | | | | | 型枠組立（P2-A2) | | | | | | | |
| 伸縮継手工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2橋台 | | 足場解体 | | | | | 足場解体 | | | | | | | | | | | | |
| P2橋脚 | 足場解体 | | | | | | | | | | | A１・橋面上資材片付け | | | | | | | |
| 資機材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬入出車両 | | 足場材返却 2台 | | | 生コン 15m3 | | | | 機材返却A2 | | | | | 生コン 22m3 | 機材返却 | | | | |
| クレーン | | | | | 4台 | | | | 1台 | | | | | 7台 | 1台 | | | | |
| 予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 段階確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立　会 | | | | | | | 相川地区 | | | | | | | | 相川地区 | | | | |
| 現場行事 | | | | | | | 工程会議 | | | | | | | | 工程会議 | | | | |
| 社内品質証明 | | | | | 歩車道境界鉄筋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社内安パト | | | | | 14:00～ | | | | | | | | | | | | | | |