週間工程表

令和　2　年　5 月　7 日　～
令和　2　年　5 月　17 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							
月　日	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	備考
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工												Ａ１橋台背面引き渡し							
A1橋台	足場解体							作業構台解体											
地覆工(歩車道)													高欄組立A1-P1						
地覆工(歩車道)								型枠解体・仕上げ											
地覆工(歩車道)	型枠組立（P2-A2)							型枠・高欄アンカー組立（P2-A2)				高欄アンカー組立			ｃ打設				
高欄工																打設準備	ｃ打設 P1-中央		
調整コンクリート工																			
資機材												機材返却	機材返却		生コンポンプ車		生コンポンプ車		
搬入出車両	機材返却														Ｐ２		中央ヤード		
クレーン	1台											3台	1台		5台		5台		
予定																			
段階確認																			
立　会													地覆出来形 11:00～		相川地区工程会議				
現場行事																			
社内品質証明													地覆出来形 9:00～						
社内安パト																			