週間工程表

令和　2　年　5 月　11 日　～
令和　2　年　5 月　24 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							
月　日	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	備考
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工																			
A1橋台	作業構台解体																		
地覆工(歩車道)						高欄組立A1-P1													
地覆工(歩車道)		型枠解体・仕上げ											高欄組立P1-P2						
地覆工(歩車道)	型枠・高欄アンカー組立（P2-A2)				高欄アンカー組立			c 打設							型枠解体・仕上げ				
高欄工									打設準備	c 打設 P1-中央						c 打設 中央-P2			
調整コンクリート工																			
足場工												EV撤去							
資機材					機材返却	機材返却		生コンポンプ車 P 2		生コンポンプ車 中央ヤード		機材返却							
搬入出車両																			
クレーン					3台	1台		5台		5台		2台							
予定																			
段階確認																			
立　会						地覆出来形 11:00～		相川地区工程会議						相川地区工程会議					
現場行事																			
社内品質証明						地覆出来形 9:00～													
社内安パト																			