週間工程表

令和　2　年　5 月　18 日　～
令和　2　年　5 月　31 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							備考
月　日	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工												ウイング施工				ウイング施工			
A1橋台												準備				準備			
地覆工(歩車道)																			
地覆工(歩車道)							高欄組立P1-P2								高欄組立 P2-A2				
地覆工(歩車道)	c 打設							型枠解体・仕上げ				仕上げ			仕上げ				
高欄工		打設	c 打設						c 打設					c 打設					
調整コンクリート工		準備	P1-中央						中央-P2				打設準備	中央-P2					
足場工					EV撤去														
資機材	生コン ポンプ車		生コン ポンプ車		機材 返却				生コン ポンプ車					生コン ポンプ車					
搬入出車両	P 2		中央ヤード						中央ヤード					P 2 ヤード					
クレーン	5台		5台		2台				5台					5台					
予定																			
段階確認																			
立　会								相川地区						相川地区					
現場行事								工程会議						工程会議					
社内品質証明																			
社内安パト																			