週間工程表

令和　2　年　6 月　8 日　～
令和　2　年　6 月　21 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～令和2年10月30日

現場代理人	監理技術者
吉川	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							備考
月　日	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
排水管工												ウイング2リフト材料準備		ウイング2リフト施工					
A1橋台																C打設			
地覆工(歩車道)				休工						休工	休工						休工	休工	
地覆工(歩車道)																			
地覆工(歩車道)	仕上げ							休　工 落下物防護柵設置											
高欄工																			
調整コンクリート工		P２足場解体準備																	
足場工					P２足場解体		返却												
資機材							機材返却２台												
搬入出車両																生コン２台			
クレーン																A１			
予定																			
段階確認																			
立　会	相川地区調整連絡協議会						相川地区工程会議							相川地区工程会議					
現場行事																			
社内品質証明								店社安パト											
社内安パト								女性パト											