週間工程表

平成　30 年　12 月　24 日　～
平成　31 年　1 月　6 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～平成32年3月27日

現場代理人	監理技術者
安田	吉川

	先週（実績）				今週(実施)						来週(予定)								備考
月　日	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
柱頭部工　P1	支保工足場解体			休工	支保工足場解体					片付け・現場閉所				冬季休暇					年末年始休暇 12/30～1/6まで
柱頭部工　P2	鉄筋・内枠組立		C打設	休工	内部支保工 鉄筋・型枠組立				片付け・場内整理	休工									
仮設工			鉄板敷設		鉄板・砕石敷設														
資機材 搬入出車両	ＰＣ鋼材 鉄筋 2台	シース 1台	生コン 80m3 20台		返却材トラック 1日1台程度		型枠材 1台	機材 2台	BH 返却 2台										
予定																			
段階確認																			
立　会								相川地区											
現場行事								協議会											
社内品質証明						相川地区													
社内安パト						工程調整会議													