週間工程表

平成　30 年　12 月　31 日　～
平成　31 年　1 月　13 日

工事名：平成29年度県債復道1-27-A02号　相川1号橋上部工工事
工事場所：(国)398号　石巻市北上町十三浜地内
工期：平成30年2月17日～平成32年3月27日

現場代理人	監理技術者
安田	吉川

	先週（実績）				今週(実施)							来週(予定)							
月　日	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	備考
工種・種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	支保工足場解体		片付け・現場閉所									足場組換	ＥＶ組立		トラベラー組立 下段作業台		主構組立		
柱頭部工　P1																			
	内部支保工						冬季休暇					内部支保工			鉄筋・ＰＣ組立				
柱頭部工　P2	鉄筋・型枠組立		休工									鉄筋・型枠組立						休工	
仮設工																			
資機材	機材	BH返却										足場材返却	EV搬入	H鋼返却	トラベラPユニット	トラベラレール			
搬入出車両	2台	2台										1台	2台	トレーラー1台	1台	型枠梁他 2台			
予定																			
段階確認																			
立　会														相川地区					
現場行事														工程調整会議					
社内品質証明																			
社内安パト																			