工　　程　　表

工　事　名 日高自動車道 新冠町 節婦中央改良工事

工　　期　令和3年4月2日～令和4年3月10日

受注者:萩原・菱中経常建設共同企業体

工　種	種　別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考
準備工・後片付け		準備工、起工測量、資材発注											後片付け	
道路改良														
道路土工	掘削工			掘削・積込・運搬(土砂45,000m3、軟岩31,280m3)										
	法面整形工			切土法面整形(土砂3,800m2、軟岩3,530m2)										
法面工	植生工							植生機材吹付(土砂系t=3cm 3,800m2、有機質系t=5cm 3,530m2)						
排水構造物工	作業土工				床掘り120m3、埋戻し70m3									
	側溝工				側溝(U-300B)300m									
防護柵工	防止柵工						立入防止柵A(鹿対応・小動物侵入防止タイプ)290m							
仮設工	工事用道路工			敷鉄板184枚										
	交通管理工			交通誘導警備員										